

Protokół wygrzewania wylewki

INWESTOR.....

OBIEKT (dom jednorodzinny, mieszkanie, inne):.....

ADRES:

POMIESZCZENIE (dotyczy jednego pomieszczenia, np.: salon, kuchnia, inne):
.....

TYP OGRZEWANIA (wodne, elektryczne, inne):
.....

RODZAJ WYLEWKI (jastrychowa, cementowa, inne):
.....

DATA ROZPOCZĘCIA PROCESU WYGRZEWANIA:
.....

Dzień	Proces wygrzewania	Uwagi	Data	Podpis
1	Rozgrzanie systemu do +20° C			
2	Rozgrzanie systemu do +30° C			
3	Rozgrzanie systemu do +40° C			
4	Rozgrzanie systemu do +50° C lub maksymalnej temp. systemu			
5-15	System pracuje z maksymalną dostępną temperaturą			
16	Obniżenie temp. systemu do +40° C			
17	Obniżenie temp. systemu do +30° C			
18	Obniżenie temp. systemu do +20° C			
19	Wyłączenie systemu i pomiar wilgotności			
20				
21				
22				
23				
24	Rozgrzanie systemu do +20° C			
25	Rozgrzanie systemu do +30° C			
26	Rozgrzanie systemu do +40° C			
27	Rozgrzanie systemu do +50° C lub maksymalnej temp. systemu			
28	Obniżenie temp. systemu do +40° C			
29	Obniżenie temp. systemu do +30° C			
30	Obniżenie temp. systemu do +20° C			

.....

.....

(Data i podpis wykonawcy)

(Data i podpis inwestora)